

متابعة إنجاز مشاريع الأسواق

أ-أسواق الحملة للخضر و الفواكه :


الولاية

لا تتوفر الولاية حاليا على سوق جملة للخضر و الفواكه لذلك دأبت السلطات المحلية الى إنشاء سوق جملة للخضر و الفواكه على مستوى بلدية عين بسام والذي تم تمويله محليا بمبلغ 180.000.000.00 دج و يتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 12.373.06 م² قابلة للتوسع ، علما أن أشغال إنجاز الشطر الأول منه المتمثلة في إنجاز مرآب (HANGAR) و الهياكل الملحقة بالسوق (إدارة مقهى ، مطعم ،...الخ) قد انتهت، أما فيما يخص التهيئة الخارجية غير منجزة مع مختلف الشبكات.

ب. الأسواق المغطاة :

- في إطار برنامج الحكومة للمخططات تنمية البلديات (PCD لسنة 2011/2012 استفادت الولاية من 08 مشاريع لإنجاز 0 و تهيئة ثمانية أسواق مغطاة بكل من بلديات ديرة ، عمر ، شرفة ، قديرية ، شلول ، صباريج ، بئر غبالو و سور الغزلان، كما هو مبين في الجدول التالي:

المبرنامج	
البلديات	
المبلغ دج	
مجموع المبرامج	
تقدم الماشغال	
2011	



ديرة

10 000 000.00

100%

عمر

11 000 000.00

100%

صحاريج

8 000 000.00

25%

[ج - انجاز 08 أسواق حواريّة](#)

: [في إطار برنامج تنمية البلديات \(PCD\) 2013](#) تم الشروع في [إنجاز 08 أسواق حواريّة من طرف مؤسسة BATIMETAL](#) [بمبلغ إجمالي يقدر](#)

[بـ 236.429.639,13 دج](#) و أوكلت مهمة الماشر اف على عملية المانجاز الى مديرية التجارة لولائية البويرة كما هو مبين في الجدول أدناه:

البلدية	
تسمية المشروع	
المبلغ المرصود للمشروع (دج)	
نسبة المانجاز (%)	
ملاحظة	
سور الغزلان	
إنجاز سوق جوارى	
29.553.704,89	
100% 100	
(السوق مستغل جزئيا) (	
المهامية	
إنجاز سوق جوارى	
29.553.704,89	
100% 100	
(السوق مستغل جزئيا) (	
امشدالله	
إنجاز سوق جوارى	
29.553.704,89	
100% 100	
(السوق غير مستغل) (	
أهل المقصر	

إنجاز سوق جوارى

29.553.704,89

(

المسوق غير مستغل

)

100%

مسدور

إنجاز سوق جوارى

29.553.704,89

(

المسوق غير مستغل

)

100%

برج أخريص

إنجاز سوق جوارى

29.553.704,89

(

المسوق غير مستغل

)

100%

الأخضرية

إنجاز سوق جوارى

29.553.704,89

المسوق

)

100%

حيزر

إنجاز سوق جوارى

29.553.704,89

(

المسوق غير مستغل

)

100%

د- إنجاز 05 أسواق جوارية

□ □ في إطار ميزانية الدولة لسنة 2014 استفادت الولاية من برنامج إنجاز 05 أسواق مغطاة بمبلغ إجمالي يقدر بـ 100.000.00,00 دج بكل من البويرة (03)، سور الغزلان (01) و المأخضرية (01) .

المبلدية	
تسمية المشروع	
المبلغ المرصود للمشروع (دج)	
نسبة الانجاز	(%)
	)

المبوية	
انجاز سوقين مغطيان ط ²	
40.000.000,00	

100 %	(المطابق الاضافي في طور الانجاز من طرف مصالح البلدية).
-------	--

المبوية	
انجاز سوق مغطى	
20.000.000,00	
15 %	(تم فسخ المصفقة من جانب واحد، مشروع معني بإجراء اءات التجميد).

الأخضرية	
انجاز سوق مغطى	
20.000.000,00	
100 %	) السوق غير مستغل

سور الغزلان	
انجاز سوق مغطى	

20.000.000,00

المسوق غير مستغل	)	% 100
------------------	---	-------

هـ- البرنامج التكميلي :

في إطار البرنامج التكميلي لسنة 2014 استفادت الولاية من برنامج إنجاز وتهيئة 3 ثلاثة (03) أسواق مغطاة بمبلغ إجمالي يقدر بـ 280.000.000,00
 دج بكل من البويرة
 01
 ، عين بسام (01) و الأخريرية (01) 3

البلدية
المبلغ (دج)
نوع العملية
الملاحظة

البويرة
100.000.000
إعادة تهيئة
رفع التجميد على المشروع .

عين بسام
100.000.000
إعادة تهيئة
رفع التجميد على المشروع .
الأنضورية
50.000.000
إعادة تهيئة
رفع التجميد على المشروع .

د-الأسواق المفوضوية :

*الأسواق المفوضوية المحصاة:64

*الأسواق المفوضوية المزملة:34

*الأسواق المفوضوية الغير مزملة :30

*الأسواق المفوضوية التي ظهرت بعد الإزالة :27

رفع التجميد عن المشروع