

متابعة إنجاز مشاريع الأسواق

أ-أسواق الحملة للخضر و الفواكه :

□□□□□□□□

لا تتوفر الولاية حاليا على سوق جملة للخضر و الفواكه لذلك دأرت السلطات المحلية الى إنشاء سوق جملة للخضر و الفواكه على مستوى بلدية عين بسام والذي تم تمويله محليا بمبلغ 180.000.000.00 دج و يتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 12.373.06 م² قابلة للتوسع ، علما أن أشغال إنجاز الشطر الأول منه المتمثلة في إنجاز مرآب (

HANGAR

، و الهياكل الملحقة بالسوق (إدارة مقهى ، مطعم ،...الخ) قد انتهت، أما فيما يخص التهيئة الخارجية غير منحزة مع مختلف الشبكات.

ب. الأسواق المغطاة :

- في إطار برنامج الحكومة للمخططات تنمية البلديات (PCD لسنة 2011/2012 استفادت الولاية من 08 مشاريع لإنجاز □ و تهيئة ثمانية أسواق مغطاة بكل من بلديات ديرة ، عمر ، شرفة ، قاديوية ، دشلول ، صحاريج ، بئر غبالو و سور الغزلان، كما هو مبين في الجدول التالي:

المبرنامج

البلديات

المبلغ دج

مجموع المبرامج

تقدم الماشغال

2011

بئر اغبالو

10 000 000.00

41 000 000.00

80%

بشلول

15 000 000.00

100%

سور المغزلان

6 000 000.00

100%

المقادية

10 000 000.00

100%

2012

المشرفة

10 000 000.00

39 000 000.00

85%

ديرة

10 000 000.00

100%

عمر

11 000 000.00

100%

صحاريج

8 000 000.00

25%

ج - انجاز 08 أسواق حوارية

: في إطار برنامج تنمية البلديات (PCD) 2013 تم المشروع في انجاز 08 أسواق حوارية من طرف مؤسسة BATIMETAL بمبلغ إجمالي يقدر

بـ 236.429.639,13 دج □ و أوكلت مهمة الماشراف على عملية المانجاز الى مديرية التجارة لولاية البويرة كما هو مبين في الجدول أدناه:

	البلدية	
	تسمية المشروع	
	المبلغ المرصود للمشروع (دج)	
	نسبة المانجاز (%)	
	ملاحظة □	
	سور الغزلان	
	إنجاز سوق جوارى	
	29.553.704,89	
(السوق □ مستغل جزئيا)		□ □ 100 %
	المهاشمية	
	إنجاز سوق جوارى	
	29.553.704,89	
(السوق □ مستغل جزئيا)		□ 100 %
	امشدالله	
	إنجاز سوق جوارى	
	29.553.704,89	
المسوق غير مستغل		□ □ 100 %
	أهل القصر	

إنجاز سوق جوارى

29.553.704,89

(المسوق غير مستغل)	% 100
---	------------------	---	-------

مسدور

إنجاز سوق جوارى

29.553.704,89

(المسوق غير مستغل)	% 100
---	------------------	---	-------

برج أخريص

إنجاز سوق جوارى

29.553.704,89

(المسوق غير مستغل)	% 100
---	------------------	---	-------

المأخضرية

إنجاز سوق جوارى

29.553.704,89

المسوق)	% 100
--------	---	-------

حيزر

إنجاز سوق جوارى

29.553.704,89

(المسوق غير مستغل)	% 100
---	------------------	---	-------

د- إنجاز 05 أسواق جوارية

في إطار ميزانية الدولة لسنة 2014 استفادت الولاية من برنامج إنجاز 05 أسواق مغطاة بمبلغ إجمالي يقدر بـ 100.000.00,00 دج بكل من البويرة (03)، سور الغزلان (01) و الأخرسية (01) .

المبلدية

تسمية المشروع

المبلغ المرصود للمشروع (دج)

نسبة الانجاز

%)

)

المبوية

انجاز سوقين مغطيان ط²

40.000.000,00

% 100

(المطابق الاضافي في طور الانجاز من طرف مصالح البلدية).

المبوية

انجاز سوق مغطى

20.000.000,00

% 15

(تم فسخ المصفقة من جانب واحد، مشروع معني بإجراءات التجميد).

المأخضرية

انجاز سوق مغطى

20.000.000,00

% 100

المسوق غير مستغل

)

سور الغزلان

انجاز سوق مغطى

20.000.000,00

المسوق غير مستغل

)

% 100

هـ- البرنامج التكميلي :

في إطار البرنامج التكميلي لسنة 2014 استفادت الولاية من برنامج إنجاز وتهيئة 3 ثلاثة (03) أسواق مغطاة بمبلغ إجمالي يقدر بـ 280.000.000,00
 دج بكل من البويرة (01
 عين بسام (01) و الأخريرية (01)) ،

المبلغة
المبلغ (دج)
نوع العملية
الملاحظة

البويرة
100.000.000
إعادة تهيئة
رفع التجميد على المشروع .

عين بسام
100.000.000
إعادة تهيئة
رفع التجميد على المشروع .
الأخضرية
50.000.000
إعادة تهيئة
رفع التجميد على المشروع .

د-الأسواق الفوضوية :

*الأسواق الفوضوية المحصاة:64

*الأسواق الفوضوية المزالة:34

*الأسواق الفوضوية الغير مزالة: 30

*الأسواق الفوضوية التي ظهرت بعد الإزالة: 27

رفع التجميد عن المشروع